

АКТ

УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ НА УВЕДОМЛЕНИЕ № 78

« 14 » июня 2019 г.

Кому: ООО «ЭПБ-Проект»

Копия: Заказчику

Мною, начальником участка ООО « _____ » Петровым Г.А.

на объекте: _____

Устранены следующие нарушения требований нормативных документов, отступления от проектной документации:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, пункт	Предлагаемый срок устранения	Фактический срок исполнения
1	2	3	4	5
1	При устройстве основания под штукатурку сводов в осях Е-Д/3-8 и В-Г/3-8 крепление оцинкованной сетки выполнено без нахлеста, присутствуют разрывы.	СП 71.13330.2017 7.2.6	14.06.2019	


Для обеспечения качества работ и уровня безопасности объекта строительства:

Выполнены следующие мероприятия:

1. Установлена дополнительная оцинкованная сетка в местах разрыва с нахлестом 100 мм

Подписи:

Ведущий инженер технического надзора
ООО «ЭПБ-Проект»:




/Иванов И.И./

Представитель ген. подрядчика:



/Петров Г.А./

Производитель работ:



/Сидоров Н.Н./